Eksempel: Overordnet grænsefladeskema for projektering

	Jordarbejde	Kloakarbejder	Pladsstøbte betonkonstruktioner, Fundamenter	Betonelementer, leverance; Søjler og bjælker	Betonelementer, leverance; Vægelementer	Betonelementer, leverance; Huldæk	Betonelementer, montage	Murerarbejde	Træelementer, leverance, Træspær	Træelementer, montage	Tagkonstruktion og -dækning	Tagindækninger, -render og -nedløb	Vinduer, leverance	Døre, leverance	Vinduer og døre, montage	VVS	Sprinkling	Køling	Ventilation	El (inkl. El-tavler og IT-kabling)	Elevator	Solceller	Bygningsautomation	Sikring	Teknisk isolering
Kloakarbejder																									
Pladsstøbte betonkonstruktioner, Fundamenter																									
Betonelementer, leverance; Søjler og bjælker			X																						
Betonelementer, leverance; Vægelementer			X	X																					
Betonelementer, leverance; Huldæk				X	X																				
Betonelementer, montage																									
Murerarbejde																									
Træelementer, leverance, Træspær											X														
Træelementer, montage																									
Tagkonstruktion og -dækning																									
Tagindækninger, -render og -nedløb																									
Vinduer, leverance											X														
Døre, leverance																									
Vinduer og døre, montage													X												
VVS		X																							
Sprinkling																									
Køling																X									
Ventilation																		X							
El (inkl. El-tavler og IT-kabling)													X						X						
Elevator																									
Solceller												X								X					
Bygningsautomation		X											X		X	X		X	X	X					
Sikring													X	X	X						X		X		
Teknisk isolering																X		X	X						

Forklaring:

X = Parterne skal koordinere ydelser vedr. projektering.
Koordineringsydelsen og -omfanget er beskrevet i de respektive arbejdsbeskrivelser.
Hvor mere end to arbejder er involveret i koordineringen, er ydelsen også beskrevet i 012 Koordinering.

Eksempel: Overordnet grænsefladeskema for projektering

Jordarbejde																						
	Kloakarbejder																					
		Pladsstøbte betonkonstruktioner, Fundamenter																				
		X	Betonelementer, leverance; Søjler og bjælker																			
		X	X	Betonelementer, leverance; Vægelementer																		
			X	X	Betonelementer, leverance; Huldæk																	
						Betonelementer, montage																
							Murerarbejde															
								Træelementer, leverance, Træspær														
									Træelementer, montage													
								X		Tagkonstruktion og -dækning												
											Tagindækninger, -render og -nedløb											
			X									Vinduer, leverance										
								X					Døre, leverance									
												X		Vinduer og døre, montage								
	X														VVS							
																Sprinkling						
															X		Køling					
																	X	Ventilation				
												X						X	El (inkl. El-tavler og IT-kabling)			
																			Elevator			
										X									X	Solceller		
												X		X	X		X	X	X		Bygningsautomation	
												X	X	X						X		X	Sikring
															X		X	X					Teknisk isolering

Eksempel-detalje:
Her ses at
"Vinduer, leverance"
skal koordinere med:
"Betonelementer, leverance; Vægelementer"
"Vinduer og døre, montage"
"El (inkl. El-tavler og IT-kabling)"
"Bygningsautomation"
"Sikring"

Forklaring:

X = Parterne skal koordinere ydelser vedr. projektering.
Koordineringsydelsen og -omfanget er beskrevet i de respektive arbejdsbeskrivelser.
Hvor mere end to arbejder er involveret i koordineringen, er ydelsen også beskrevet i 012 Koordinering.